ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಏಳಂಬವಾಗಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:31.08.2021ರಿಂದ ದಿನಾಂಕ:30.03.2022ರವರೆಗೆ ಅಂದರೆ 212 ದಿನಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ದಂಡ ರಹಿತವಾಗಿ ನೀಡಲು ಕೋರುತ್ತಾ, ಕಾಲಾವಧಿಯ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು 22/03/2022
ರಮೂಸೌ–ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ರಮೂಸೌ–ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ರಮೂಸೌ–ಯಲಹಂಕ

ಕಂಡಿಕೆ (79) ರಿಂದ (86)ರವರೆಗಿನ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅನುಮೋದಿತ ಅಂಶಗಳ ಪರಿಮಾಣಗಳ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿರುವುದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು Work Slip ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ವ್ಯತ್ಯಯಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತದ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ Work Slipಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಹಾಗೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:31.08.2021ರಿಂದ ದಿನಾಂಕ:30.03.2022ರವರೆಗೆ ಅಂದರೆ 212 ದಿನಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ದಂಡ ರಹಿತವಾಗಿ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ರಮೂಸೌ–ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಪೂ.ಮೂ.ಸೌ)

TA (Suma)

pl. verify and submit.

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು 23/3/2022
ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

(89) TA

Scanned by CamScanner

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... -28-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

2009 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ03.02.2010ರ ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: PWD 423 FC-1 2018 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ24.09.2018 ರಂತೆ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಮಂಜೂರಾದ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ, ಮಂಜೂರಾದ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.1,68,93,050/-ಗಳನ್ನು ಮೀರದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಷರತ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ದಿನಾಂಕ:31.08.2021 ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ:30.03.2022 ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆ ಆದೇಶದನ್ವಯ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ ಹಾಗೂ ಕಂಡಿಕೆ (86) ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ:31.08.2021 ರಿಂದ 30.03.2022 ರವರೆಗೆ 212 ದಿನಗಳ ದಂಡ ರಹಿತ ಕಾಲಾವದಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

1. Work Slip ರ ಮೊತ್ತ ರೂ. 30,81,129.53 ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ.
2. ದಿನಾಂಕ: 31.08.2021 ರಿಂದ 30.03.2022 ರವರೆಗೆ 212 ದಿನಗಳ ದಂಡ ರಹಿತ ಕಾಲಾವದಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದನೆ

28/03/2022

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ

ಕಂಡಿಕೆ (87)ರ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಅನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

28/3/2022

(H) EE/Tel-RI)

Scanned by CamScanner